

FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA
ANEXO N° 2.- CONCEPTOS Y VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADOS

EMPRESA O CONTRATISTA: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

NÚMERO DE CONTRATO: MIM/DOP/FAIS/002/2025

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL HACIA LA COLONIA EL PUENTE: EN LA LOC. DE TZINTZINGAREO DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.

LOCALIDAD: TZINTZINGAREO

MONTO CONTRATADO: \$ 389,679.41

ANTICIPO OTORGADO: \$ 0.00

FECHA DE INICIO: 15 de mayo de 2025

FECHA DE TERMINO: 16 de junio de 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN # 1 FINIQUITO		VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA VOLUMEN	DIFERENCIA IMPORTE
						VOLUMEN	IMPORTE				
	REHABILITACIÓN DE PUENTE										
	PRELIMINARES										
PRL-TRZ	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO, URBANO DE 250 A 750 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA.	M2	30.00	\$ 22.68	\$ 680.40	30.00	680.40	30.00	680.40	0.00	\$0.00
PRL-DML	DEMOLICIÓN DE LOSA 25 CM. DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS (ROMPEDORA NEUMÁTICA), HASTA 3.5 M. DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO.	M2	15.56	\$ 1,466.14	\$ 22,813.14	15.56	22,813.14	15.56	22,813.14	0.00	\$0.00
PRL-EXM3	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MAQUINA Y APILÉ DE MATERIAL EN EL SITIO	M3	10.89	\$ 186.97	\$ 2,036.10	10.89	2,036.10	10.89	2,036.10	0.00	\$0.00
PRL-EXCB	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO I ZONA B A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS. NO INCLUYE BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.76	\$ 459.10	\$ 5,399.02	11.76	5,399.02	11.76	5,399.02	0.00	\$0.00
PRL-MPST	MAMPONERÍA EN CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA DE 0.10 A 0.25 M3/ML JUNTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3	M3	15.80	\$ 4,240.06	\$ 66,992.95	15.80	66,992.95	15.80	66,992.95	0.00	\$0.00
	ESTRUCTURA										
EST-T1	T1 TRABE DE SECCION DE 30X45 CM DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLA DE 5/8" Y 2 VARILLA DE 1/2" . ANILLOS DE 1/4" A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	10.32	\$ 2,335.26	\$ 24,099.88	10.32	24,099.88	10.32	24,099.88	0.00	\$0.00
EST-T2	T2 TRABE DE SECCION DE 20X45 CM DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLA DE 1/2, ANILLOS DE 1/4" A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	16.85	\$ 1,645.82	\$ 27,732.07	16.85	27,732.07	16.85	27,732.07	0.00	\$0.00
EST-LS25	LOSA DE CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR, FC=250KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 5/8" A CADA 10 Y 20 CM SENTIDO LONG. LECHO INFERIOR, BAYONETA CON VARILLA DE 5/8" A CADA 30CM SENTIDO LONG. LECHO INFERIOR, VARILLA DE 5/8" A CADA 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL LECHO INFERIOR, VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM. AMBOS SENTIDOS EN LECHO SUPERIOR, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	21.18	\$ 5,078.06	\$ 107,553.31	21.18	107,553.31	21.18	107,553.31	0.00	\$0.00
EST-BN10	BANQUETA DE 10CM DE PERALTE CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM. EN AMBOS SENTIDOS ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA GANCHOS, DOBLES MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	9.85	\$ 2,395.17	\$ 23,592.42	9.85	23,592.42	9.85	23,592.42	0.00	\$0.00

IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

ANEXO N° 2.- CONCEPTOS Y VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADOS

EMPRESA O CONTRATISTA: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

NÚMERO DE CONTRATO: MIM/DOP/FAIS/002/2025

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL HACIA LA COLONIA EL PUENTE; EN LA LOC. DE TZINTZINGAREO DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.

LOCALIDAD: TZINTZINGAREO

MONTO CONTRATADO: \$ 389,679.41

ANTICIPO OTORGADO: \$ 0.00

FECHA DE INICIO: 15 de mayo de 2025

FECHA DE TERMINO: 16 de junio de 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN # 1 FINIQUITO		VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA VOLUMEN	DIFERENCIA IMPORTE
						VOLUMEN	IMPORTE				
BRH-BARL	BARANDAL DE HERRERÍA BARANDAL DE HERRERÍA A BASE DE TUBO DE 3 PULG. DE POSTE Y TUBO DE 2.5 PULG. EN UBO DE LÍNEA FIADO SOBRE PLACA DE 3/8" AHOGADA EN CONCRETO. INCLUYE PINTURA MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	20.95	\$ 2,226.84	\$ 46,652.30	20.95	46,652.30	20.95	46,652.30	0.00	\$0.00
BRH-MILLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL 12.5, APERTURA 69X69MM. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	15.17	\$ 440.35	\$ 6,680.11	15.17	6,680.11	15.17	6,680.11	0.00	\$0.00
PNBL-PNT	PINTURA Y BALIZAMIENTO APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN COLOR AMARILLA TRAFICO PESADO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	16.85	\$ 100.82	\$ 1,698.82	16.85	1,698.82	16.85	1,698.82	0.00	\$0.00
SUMA							335,930.52		335,930.52		0.00
I.V.A.							\$53,748.88		53,748.88		0.00
TOTAL							\$389,679.41		389,679.41		0.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO							0.00		0.00		0.00
5 AL MILLAR POR INSPECCIÓN DE OBRA							1,679.65		1,679.65		0.00
ALCANCE LÍQUIDO A PAGAR A LA EMPRESA							387,999.76		387,999.76		0.00



EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA

ING. RAFAEL ALANÍS LUNA



EL CONTRATISTA

ING. EVER PONCE PATIÑO



LA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARÍA BIBIANA VARGAS GARCÍA