

CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN SA DE CV

CONCENTRADO Y FINIQUITO DE ESTIMACIONES

CONTRATO: MIM/DOP/AD/FAIS/010/2025

11/07/2025 AL 13/10/2025

MONTO \$1,395,000.00

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. .16ESTV910); DEL KM 0+142.30 AL KM 0+ 348; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUJO, MUNICIPIO DE IRIBIMO MICHOACÁN DE OCAMPO." LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EPUNGUJO

ANTICIPO \$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		POR COBRAR	
				P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	CALLE PRINCIPAL EPUNGUJO														
	PRELIMINARES														
TZ01001	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	443.80	\$	38.85	\$17,241.50	443.80	\$17,241.50	0.00	\$ 0.00	443.80	\$ 17,241.50	443.80	\$ 17,241.50	\$0.00
PALPRE L-2	EXCAVACION EN CALA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	66.57	\$	412.77	\$27,478.10	66.57	\$27,478.10	0.00	\$ 0.00	66.57	\$ 27,478.10	66.57	\$ 27,478.10	\$0.00
1.0.4.01.067	EXCAVACION DE CERPA EN MATERIAL TIPO C. DE 0.00 A -2.00 M, CON MARTILLO HIDRAULICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	44.38	\$	3,764.53	\$167,069.84	44.38	\$167,069.84	0.00	\$ 0.00	44.38	\$ 167,069.84	44.38	\$ 167,069.84	\$0.00
	ACARRIOS														
ACRR-1	ACARRIO EN CAMION 7 ton KM MATERIAL ABUNDADO (CAPACIDAD DE 6 M3) INCLUYE CARGA Y DESCARGA	M3	144.24	\$	186.56	\$26,909.41	144.24	\$26,909.41	0.00	\$ 0.00	144.24	\$ 26,909.41	144.24	\$ 26,909.41	\$0.00
ACRR-2	ACARRIO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3	288.47	\$	52.52	\$15,150.44	288.47	\$15,150.44			288.47	\$ 15,150.44	288.47	\$ 15,150.44	
	TERRACERIAS														
PAYTE RR-2	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION AL 95% DE BASE HIDRAULICA, CON ESPESOR DE 15 CM	M3	66.57	\$	2,318.01	\$154,309.93	66.57	\$154,309.93	0.00	\$ 0.00	66.57	\$ 154,309.93	66.57	\$ 154,309.93	0.00
	PAVIMENTACION														

CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN SA DE CV

CONCENTRADO Y FINIQUITO DE ESTIMACIONES

CONTRATO: MIM/DOP/AD/FAIS/010/2025

11/07/2025 AL 13/10/2025

MONTO \$1,395,000.00

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+142.30 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EPUNGUO

ANTICIPO \$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		POR COBRAR	
				P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1.42.02.001	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA FM+ 1 A RAZON DE 1.50 LIT/M2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREROS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, FORJADO Y PUNTEO DE ESPESOR	M2	433.80	\$	100.02	\$43,386.68	433.80	\$	0.00	433.80	\$43,386.68	433.80	\$43,386.68	0.00	\$0.00
ASF10	ELABORACION EN PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA, ACARREROS, TENDIDOS COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	443.80	\$	1,692.29	\$751,038.30	443.80	\$	0.00	443.80	\$751,038.30	443.80	\$751,038.30	0.00	\$0.00
	SUMA					\$1,202,586.21					\$1,202,586.21		\$1,202,586.21		\$0.00
	IVA					\$192,413.79					\$192,413.79		\$192,413.79		\$0.00
	IMPORTE					\$1,395,000.00					\$1,395,000.00		\$1,395,000.00		\$0.00
	AMORTIZACION					\$0.00					\$0.00		\$0.00		\$0.00
	TOTAL DEVENGADO					\$1,395,000.00					\$1,395,000.00		\$1,395,000.00		\$0.00
	INSPECCION 5 AL MILLAR					\$6,012.93					\$6,012.93		\$6,012.93		\$0.00
	A. LIQUIDO					\$1,388,987.07					\$1,388,987.07		\$1,388,987.07		\$0.00

LAC. ANA EL VALDEZ LUNA LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS LIC. MARIA BIBIANA VARGAS GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

