



FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA  
ANEXO N° 2.- CONCEPTOS Y VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS

EMPRESA O CONTRATISTA: C. EFRAIN ORDAZ OROZCO  
NÚMERO DE CONTRATO: MIM/DOP/FAIS/014/2025

MONTO CONTRATADO: \$ 999,999.99  
ANTICIPO OTORGADO: \$ 0.00

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRETERA NACIONAL CON ALUMBRADO PÚBLICO NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES); DEL KM. 0+500 AL KM. 1+300; EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.

FECHA DE INICIO: 26 de agosto de 2025

LOCALIDAD: TZINTZINGAREO

FECHA DE TERMINO: 9 de octubre de 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN # 1		VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA VOLUMEN	DIFERENCIA IMPORTE
						VOLUMEN	IMPORTE				
	<b>PRELIMINARES</b>										
ATZIN-001	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	954.00	\$ 26.53	\$ 25,309.62	954.00	25,309.62	954.00	25,309.62	0.00	\$0.00
ATZIN-002	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	137.56	\$ 84.26	\$ 11,590.81	137.56	11,590.81	137.56	11,590.81	0.00	\$0.00
ATZIN-003	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	34.39	\$ 530.13	\$ 18,231.17	34.39	18,231.17	34.39	18,231.17	0.00	\$0.00
ATZIN-004	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON RODILLO VIBRATORIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	954.00	\$ 17.78	\$ 16,962.12	954.00	16,962.12	954.00	16,962.12	0.00	\$0.00
	<b>ACARREOS 1ER KM</b>										
ATZIN-005	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM. MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	223.54	\$ 68.45	\$ 15,301.31	223.54	15,301.31	223.54	15,301.31	0.00	\$0.00
ATZIN-006	ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM. MATERIAL "BASE HIDRAULICA", CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	158.47	\$ 45.92	\$ 7,276.94	158.47	7,276.94	158.47	7,276.94	0.00	\$0.00
	<b>ACARREOS KM SUBSECUENTE</b>										
ATZIN-007	ACARREO EN CAMIÓN KMS (3 KM) SUBSECUENTES, MATERIAL PRODUCTO DE CORTE. INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO	M3/K	670.61	\$ 16.53	\$ 11,085.18	670.61	11,085.18	670.61	11,085.18	0.00	\$0.00
ATZIN-008	ACARREO EN CAMIÓN KMS (3 KM) SUBSECUENTES, MATERIAL DE BANCO "BASE", INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO	M3/KL	475.41	\$ 16.53	\$ 7,858.53	475.41	7,858.53	475.41	7,858.53	0.00	\$0.00
	<b>PAVIMENTOS</b>										
ATZIN-009	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	121.90	\$ 215.47	\$ 26,265.79	121.90	26,265.79	121.90	26,265.79	0.00	\$0.00



FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA  
ANEXO N° 2.- CONCEPTOS Y VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS

EMPRESA O CONTRATISTA: C. EFRAIN ORDAZ OROZCO  
NÚMERO DE CONTRATO: MIM/DOP/FAIS/014/2025  
NOMBRE DE LA OBRA: \*CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRETERA NACIONAL CON ALUMBRADO PÚBLICO NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES); DEL KM. 0+500 AL KM. 1+300; EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO\*.  
LOCALIDAD: TZINTZINGAREO

MONTO CONTRATADO: \$ 999,999.99  
ANTICIPO OTORGADO: \$ 0.00

FECHA DE INICIO: 26 de agosto de 2025

FECHA DE TERMINO: 9 de octubre de 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN # 1		VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA VOLUMEN	DIFERENCIA IMPORTE
						VOLUMEN	IMPORTE				
ATZIN-010	MURO DE 30 CM. DE PIEDRA BRAZA ACABADO ROSTREADO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. GUARNICIONES	M2	30.00	\$ 1,034.93	\$ 31,047.90	30.00	31,047.90	30.00	31,047.90	0.00	\$0.00
ATZIN-011	GUARNICIONES GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 T.M.A. 1. 1/2"; INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, TRASPALCO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE; JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CONCRETO.	M	440.00	\$ 383.31	\$ 159,856.40	440.00	159,856.40	440.00	159,856.40	0.00	\$0.00
ATZIN-012	GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 T.M.A. 1. 1/2"; INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, TRASPALCO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE; JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CONCRETO.	M	620.00	\$ 154.70	\$ 95,914.00	620.00	95,914.00	620.00	95,914.00	0.00	\$0.00
ATZIN-013	ACABADOS ADOCRETO CUADRADO DE 6X14X14 CM. COLOR NARANJA Y NEGRO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	783.21	\$ 552.16	\$ 432,457.23	783.21	432,457.23	783.21	432,457.23	0.00	\$0.00
ATZIN-014	DRENAJE PASO DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO, DESARROLLO PROMEDIO DE 2.00 ML INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, AFINE, PLANTILLA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y RELLENOS P.U.O.T.	PZA.	4.00	\$ 727.99	\$ 2,911.96	4.00	2,911.96	4.00	2,911.96	0.00	\$0.00
SUMA						862,068.96	862,068.96				
I.V.A.						\$137,931.03	137,931.03				
TOTAL						\$999,999.99	999,999.99				
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO						0.00	0.00				
5 AL MILLAR POR INSPECCIÓN DE OBRA						4,310.34	4,310.34				
ALCANCE LÍQUIDO A PAGAR A LA EMPRESA						995,689.64	995,689.64				

EL CONTRATISTA

C. EFRAIN ORDAZ OROZCO

EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA

ARQ. REGINALDO OMAR SÁNCHEZ COSS

