

CONCENTRADO Y FINIQUITO DE ESTIMACIONES

CONSTRUCTORA: EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRATO: MIM/DOF/AD/FAIS/008/2025

11/06/2025 AL 11/09/2025

MONTO

\$773,498.15

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+000 AL LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EPUNGUO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO."

ANTICIPO

\$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		POR COBRAR	
				P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	CALLE IGNACIO ZARAGOZA														
	PRELIMINARES														
PAYGU A-1	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	m2	498.05	\$	21.92	\$10,917.26	498.05	\$10,917.26	0.00	\$0.00	498.05	\$10,917.26	0.00	\$0.00	\$0.00
PAPRE L-2	EXCAVACION EN CALA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	m3	323.73	\$	159.71	\$51,702.92	323.73	\$51,702.92	0.00	\$0.00	323.73	\$51,702.92	0.00	\$0.00	\$0.00
ACRR-1	ACARREO EN CAMION 160 KM MATERIAL ABUNDADO CAPACIDAD DE 6 M3/ INCLUYE CARGA A MAQUINA	m3	420.85	\$	69.61	\$29,295.37	420.85	\$29,295.37	0.00	\$0.00	420.85	\$29,295.37	0.00	\$0.00	\$0.00
ACRR-2	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE. ZONA URBANA	m3	841.70	\$	19.47	\$16,397.90	841.70	\$16,397.90	0.00	\$0.00	841.70	\$16,397.90	0.00	\$0.00	\$0.00
	AGUA POTABLE														
	REPARACION DE TORVA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON DESARROLLO DE HASTA 6.00M, INCLUYE: TRAZO EXCAVACION, APNE, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ABRAZADERA DE 2 1/2" CON SALIDA DE 1/2" ADAPTADOR CONICO DE BRONCE, SUJETADORES DE 1/2", MANGUERA RD-9 DE 13MM DE DIAMETRO, COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRAS P. U. O. T.	pza	1.2.00	\$	684.18	\$8,210.16	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	-12.00	\$-8,210.16	\$-8,210.16
	DRENAJE SANITARIO														
	DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 6.00 M, A BASE DE TUBO DE 1 1/2" C. DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE: TRAZO EXCAVACION, APNE, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ABRAZADERA DE 2 1/2" CON SALIDA DE 1/2" ADAPTADOR CONICO DE BRONCE, SUJETADORES DE 1/2", MANGUERA RD-9 DE 13MM DE DIAMETRO, COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRAS P. U. O. T.	pza	12.00	\$	1,969.88	\$23,638.56	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	-12.00	\$-23,638.56	\$-23,638.56
	DEMOLICION Y/O RENOVACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON MUROS DE 28CM, DE ESPESOR, DE TABIQUE DE HERRAMIENTA MANUAL EN UN MEDIO DE 30 CM DE DIAMETRO INCLUYE: TRAZO, MATERIALS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	pza	3.00	\$	6,072.15	\$18,216.45	1.00	\$6,072.15	0.00	\$0.00	1.00	\$6,072.15	-2.00	\$-12,144.30	\$-12,144.30
	TERRACERIAS Y PAVIMENTO														



[Handwritten signature]

CONCENTRADO Y FINIQUITO DE ESTIMACIONES

CONSTRUCTORA: EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRATO: MIM/DOF/AD/FAIS/008/2025

11/06/2025 AL 11/09/2025

MONTO

\$773,498.15

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+000 AL LOCALIDAD: KM 0+071.15; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPÚNGUO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCÁN DE OCAMPO." LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EPÚNGUO

ANTIPIO \$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SEGUN CONTRATO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		POR COBRAR	
				P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PAVTE RR-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIO CORRUGADO O SIMILAR DE 8" (20.32 CM) DE DIAMETRO, CON CAMPANA Y ANILLO, INCLUYE: ACARREO, BAJADO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	m3	149.42	\$	1,160.06	149.42	\$173,336.17	0.00	\$0.00	149.42	\$173,336.17	149.42	\$173,336.17	0.00	\$0.00
PAVTE RR-2	RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON BALARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, LIBRE A 20 MTS DE DIST. HOR. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	m3	99.61	\$	1,379.86	99.61	\$137,447.85	0.00	\$0.00	99.61	\$137,447.85	99.61	\$137,447.85	0.00	\$0.00
PAVTE RR-3	RELLENO DE CERA POR MEDIOS MANUALES CON MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BALARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS DE DIST. HOR. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	m2	488.05	\$	386.86	608.90	\$241,649.14	0.00	\$0.00	608.90	\$241,649.14	608.90	\$241,649.14	110.85	\$43,993.02
SUMCP C-01	DESCARGA DOMICILIARIA DE 1.00 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD CON TUBERIA P.E.A.D. SANITARIO DE 6" (15 CM) DE DIAMETRO, DESARROLLO PROMEDIO DE 6.00 M/L, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, APINE, PLANTILLA, INSTALACION DE TUBERIA, SILLETA Y CODO SLANT, O BOTA DE INSERCIÓN Y RELLENOS. P.U.O.T.	ton	31.00	\$	\$0.00	31.00	\$0.00	0.00	\$0.00	31.00	\$0.00	31.00	\$0.00	0.00	\$0.00
	SUMA				\$666,808.75		\$666,808.75		\$0.00		\$666,808.75		\$666,808.75		\$0.00
	IVA				\$106,689.40		\$106,689.40		\$0.00		\$106,689.40		\$106,689.40		\$0.00
	IMPORTE				\$773,498.15		\$773,498.15		\$0.00		\$773,498.15		\$773,498.15		\$0.00
	AMORTIZACION				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
	TOTAL DEVENGADO				\$773,498.15		\$773,498.15		\$0.00		\$773,498.15		\$773,498.15		\$0.00
	INSPECCION \$ AL MILLAR				\$5,334.04		\$5,334.04		\$0.00		\$5,334.04		\$5,334.04		\$0.00
	A. LIQUIDO				\$770,164.11		\$770,164.11		\$0.00		\$770,164.11		\$770,164.11		\$0.00
LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS												LIC. MARIA BIBIANA VARGAS GARCIA			
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO												DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
REPRESENTANTE LEGAL												PRESIDENTE MUNICIPAL			

PRIMERO
I L U M I N A
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
OBRAS PUBLICAS

PRIMERO
I L U M I N A
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRIMERO
I L U M I N A
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
REPRESENTANTE LEGAL