

CONCENTRADO Y FINIQUITO DE ESTIMACIONES

CONSTRUCTORA: EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRATO: MIM/DOF/AD/FAIS/008/2025

11/07/2025 AL 13/10/2025

MONTO \$773,498.15

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+071.15 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EPUNGUO MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO."

ANTICIPO \$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		POR COBRAR	
				P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PÁVTE RR-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. SANITARIO CORRUGADO O SIMILAR DE 8" (20.32 CM) DE DIÁMETRO, CON CAMPANA Y ANILLO. INCLUYE: ACARREO, BAJADO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	m3	149.42	\$	1,160.06	149.42	\$173,336.17	0.00	\$ 0.00	149.42	\$ 173,336.17	149.42	\$ 173,336.17	0.00	\$ 0.00
PÁVTE RR-2	RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERÍA POR MEDIOS MANUALES CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON BALAIRINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS DE DIST. HOR. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	m3	99.61	\$	1,379.86	99.61	\$137,447.85	0.00	\$ 0.00	99.61	\$ 137,447.85	99.61	\$ 137,447.85	0.00	\$ 0.00
PÁVTE RR-3	RELLENO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES CON MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BALAIRINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS DE DIST. HOR. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	m2	498.05	\$	396.86	624.20	\$247,721.29	0.00	\$ 0.00	624.20	\$ 247,721.29	624.20	\$ 247,721.29	128.15	\$ 50,865.16
SUMCP C-01	DESCARGA DOMICILIARIA DE 1.00 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD CON TUBERÍA P.E.A.D. SANITARIO DE 6" (15 CM) DE DIÁMETRO, DESARROLLO PROMEDIO DE 6.00 M. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, AFINE, PLANTILLA, INSTALACION DE TUBERÍA, SILLETA Y CODO SLANT, O BOTA DE INSERCIÓN Y RELLENOS. P.U.O.T.	ton	31.00	\$	0.00	31.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	31.00	\$ 0.00	31.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
	SUMA				\$666,008.75		\$666,008.75		\$ 0.00		\$666,008.75		\$666,008.75		\$ 0.00
	IVA				\$106,689.40		\$106,689.40		\$ 0.00		\$106,689.40		\$106,689.40		\$ 0.00
	IMPORTE				\$773,498.15		\$773,498.15		\$ 0.00		\$773,498.15		\$773,498.15		\$ 0.00
	AMORTIZACIÓN				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00
	TOTAL DEVENGADO				\$773,498.15		\$773,498.15		\$ 0.00		\$773,498.15		\$773,498.15		\$ 0.00
	INSPECCION 5 AL MILLAR				\$3,334.04		\$3,334.04		\$ 0.00		\$3,334.04		\$3,334.04		\$ 0.00
	A LIQUIDO				\$770,164.11		\$770,164.11		\$ 0.00		\$770,164.11		\$770,164.11		\$ 0.00
LIC. AZUCENA RUIZ ALAMIS												LIC. MARIA BIBIANA VARGAS GARCIA			
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO												DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
REPRESENTANTE LEGAL												PRESIDENTE MUNICIPAL			



CONCENTRADO Y FINIQUITO DE ESTIMACIONES

CONSTRUCTORA: EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRATO: MIM/DOP/AD/FAIS/008/2025

11/07/2025 AL 13/10/2025

MONTO \$773,498.15

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+071.15 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EPUNGUJO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO."

ANTICIPO \$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO		ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		POR COBRAR	
				P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PÁVTE RR-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. SANITARIO CORRUGADO O SIMILAR DE 8" (20.32 CM) DE DIÁMETRO, CON CAMPANA Y ANILLO, INCLUYE: ACARREO, BAJADO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.I.O.T.	m3	149.42	\$ 1,160.06	\$173,336.17	149.42	\$173,336.17	0.00	\$ 0.00	149.42	\$ 173,336.17	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
PÁVTE RR-2	RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERÍA POR MEDIOS MANUALES CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS DE DIST. HOR. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.I.O.T.	m3	99.61	\$ 1,379.86	\$137,447.85	99.61	\$137,447.85	0.00	\$ 0.00	99.61	\$ 137,447.85	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
PÁVTE RR-3	RELLENO DE CERA POR MEDIOS MANUALES CON MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS DE DIST. HOR. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.I.O.T.	m2	498.05	\$ 396.86	\$197,656.12	624.20	\$247,721.29	0.00	\$ 0.00	624.20	\$ 247,721.29	126.15	\$50,065.16	0.00	\$ 0.00
SUMICP C-01	DESCARGA DOMICILIARIA DE 1.00 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD CON TUBERÍA P.E.A.D. SANITARIO DE 6" (15 CM) DE DIÁMETRO, DESARROLLO PROMEDIO DE 6.00 MIL, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, AFINE, PLANTILLA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, SILLETA Y CODO SLANT, O BOTA DE INSERCIÓN Y RELLENOS, P.I.O.T.	ton	31.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	31.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
				SUMA	\$666,808.75		\$666,808.75		\$ 0.00		\$666,808.75		\$666,808.75		\$ 0.00
				IVA	\$106,666.40		\$106,666.40		\$ 0.00		\$106,666.40		\$106,666.40		\$ 0.00
				IMPORTE	\$773,498.15		\$773,498.15		\$ 0.00		\$773,498.15		\$773,498.15		\$ 0.00
				AMORTIZACIÓN	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00
				TOTAL DEVENGADO	\$773,498.15		\$773,498.15		\$ 0.00		\$773,498.15		\$773,498.15		\$ 0.00
				INSPECCIÓN 5 AL MILLAR A. LIQUIDO	\$3,334.04		\$3,334.04		\$ 0.00		\$3,334.04		\$3,334.04		\$ 0.00
					\$770,164.10		\$770,164.10		\$ 0.00		\$770,164.10		\$770,164.10		\$ 0.00
LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS															
LIC. MARIA BIBIANA VARGAS GARCIA															
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO															
REPRESENTANTE LEGAL															
PRESIDENTE MUNICIPAL															
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS															

