



FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA
ANEXO N° 2.- CONCEPTOS Y VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADOS

EMPRESA O CONTRATISTA: ING. JOSÉ ARNOLDO DE LA SERNA SOTO
NÚMERO DE CONTRATO: MIM/DOP/FAIS/016/2025

MONTO CONTRATADO: \$ 625,511.68
ANTICIPO OTORGADO: \$ 0.00

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.

FECHA DE INICIO: 28 de octubre de 2025

LOCALIDAD: SAN LORENZO QUERÉNDARO

FECHA DE TERMINO: 11 de noviembre de 2025

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | ESTIMACIÓN # 1 FINIQUITO | | VOLUMEN ESTIMADO | IMPORTE ESTIMADO | DIFERENCIA VOLUMEN | DIFERENCIA IMPORTE |
|---------|--|--------|----------|-----------|---------------|--------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | VOLUMEN | IMPORTE | | | | |
| | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| PRL-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES DE SEÑALAMIENTO LAS VECES QUE SEA NECESARIO. | M2 | 402.05 | \$ 13.65 | \$ 5,487.98 | 402.05 | 5,487.98 | 402.05 | 5,487.98 | 0.00 | \$0.00 |
| PRL-002 | EXCAVACIÓN EN CAJA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: BARRERAS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN, APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA ZANJA. P.U.O.T. | M3 | 27.09 | \$ 133.08 | \$ 3,605.14 | 27.09 | 3,605.14 | 27.09 | 3,605.14 | 0.00 | \$0.00 |
| PRL-003 | EXCAVACIÓN EN CAJA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: BARRERAS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN, APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA ZANJA. P.U.O.T. | M3 | 9.03 | \$ 532.80 | \$ 4,811.18 | 9.03 | 4,811.18 | 9.03 | 4,811.18 | 0.00 | \$0.00 |
| PRL-004 | AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.S. POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | M2 | 402.05 | \$ 34.00 | \$ 13,669.70 | 402.05 | 13,669.70 | 402.05 | 13,669.70 | 0.00 | \$0.00 |
| | ACARREOS | | | | | | | | | | |
| ARR-001 | CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. P.U.O.T. | M3 | 46.96 | \$ 68.99 | \$ 3,239.77 | 46.96 | 3,239.77 | 46.96 | 3,239.77 | 0.00 | \$0.00 |
| ARR-002 | ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES (2) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. P.U.O.T. | M3 | 93.92 | \$ 39.05 | \$ 3,667.58 | 93.92 | 3,667.58 | 93.92 | 3,667.58 | 0.00 | \$0.00 |
| | PAVIMENTOS | | | | | | | | | | |
| PVM-001 | BASE HIDRAULICA CONSTRUIDA CON MATERIAL DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO. P.U.O.T. | M3 | 62.40 | \$ 703.32 | \$ 43,887.17 | 62.40 | 43,887.17 | 62.40 | 43,887.17 | 0.00 | \$0.00 |
| PVM-002 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=2500 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 34", REVENIMIENTO 12 CM, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM, JUNTAS A HUESO, ACABADO CON TEXTURIZADOR METALICO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACION ACARREO Y VACIADO DE CONCRETO, CURADO CON AGUA, CORTES EN JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES CON CORTADORA DE CONCRETO Y DISCO DE DIAMANTE EN SECCIONES DE HASTA 3.50 X 3.50 M., MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. P.U.O.T. | M2 | 402.05 | \$ 924.67 | \$ 371,763.57 | 402.05 | 371,763.57 | 402.05 | 371,763.57 | 0.00 | \$0.00 |
| PVM-003 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE PAVIMENTADA, APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO Y EXCEDENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 402.05 | \$ 9.38 | \$ 3,771.23 | 402.05 | 3,771.23 | 402.05 | 3,771.23 | 0.00 | \$0.00 |
| | GUARNICIONES | | | | | | | | | | |



EMPRESA O CONTRATISTA: ING. JOSÉ ARNOLDO DE LA SERNA SOTO
 NÚMERO DE CONTRATO: MIM/DOP/FAIS/016/2025

MONTO CONTRATADO: \$ 625,511.68
 ANTICIPO OTORGADO: \$ 0.00

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.

FECHA DE INICIO: 28 de octubre de 2025

LOCALIDAD: SAN LORENZO QUERÉNDARO

FECHA DE TERMINO: 11 de noviembre de 2025

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | ESTIMACIÓN # 1 FINIQUITO | | VOLUMEN ESTIMADO | IMPORTE ESTIMADO | DIFERENCIA VOLUMEN | DIFERENCIA IMPORTE |
|----------|---|--------|----------|-----------|---------------|--------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | VOLUMEN | IMPORTE | | | | |
| GR-001 | TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, EN TERRENO PLANO PARA ALINEACION Y DESPLANTE DE GUARNICIONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T. | ML | 112.30 | \$ 14.77 | \$ 1,658.67 | 112.30 | 1,658.67 | 112.30 | 1,658.67 | 0.00 | \$0.00 |
| PRGL-002 | EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: BARRERAS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN, APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA ZANJA, P.U.O.T. | M3 | 8.98 | \$ 148.56 | \$ 1,334.07 | 8.98 | 1,334.07 | 8.98 | 1,334.07 | 0.00 | \$0.00 |
| ARRG-001 | CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, P.U.O.T. | M3 | 11.67 | \$ 50.47 | \$ 588.98 | 11.67 | 588.98 | 11.67 | 588.98 | 0.00 | \$0.00 |
| ARR-002 | ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES (2) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, P.U.O.T. | M3 | 23.34 | \$ 39.05 | \$ 911.43 | 23.34 | 911.43 | 23.34 | 911.43 | 0.00 | \$0.00 |
| GRT-001 | GUARNICION DE CONCRETO FC=200KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM, REFORZADA CON UNA VARILLA LONGITUDINAL DEL No. 3 (3/8") Y BASTONES VERTICALES CON VARILLA DEL No3 (3/8") A CADA 50 CM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE FABRICACION ACARREO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, CORTE CON DISCO ABRASIVO A CADA 3.50 M. P.U.O.T. | ML | 112.30 | \$ 638.14 | \$ 71,663.12 | 112.30 | 71,663.12 | 112.30 | 71,663.12 | 0.00 | \$0.00 |
| | BALIZAMIENTO | | | | | | | | | | |
| BL-01 | PINTURA AMARILLA PARA MARCAS EN GUARNICION, DE 30 CM. DE ANCHO INCLUYE: BARRIDO, TRAZO Y 350 GR DE MICROESFERA POR LITRO DE PINTURA, P.U.O.T. | ML | 112.30 | \$ 59.44 | \$ 6,675.11 | 112.30 | 6,675.11 | 112.30 | 6,675.11 | 0.00 | \$0.00 |
| BL-002 | PINTURA AMARILLA PARA MARCAS EN PAVIMENTO, RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES, INCLUYE: BARRIDO, TRAZO Y 350 GR DE MICROESFERA POR LITRO DE PINTURA, P.U.O.T. | M2 | 11.17 | \$ 223.77 | \$ 2,499.51 | 11.17 | 2,499.51 | 11.17 | 2,499.51 | 0.00 | \$0.00 |
| | SUMA | | | | \$ 539,234.21 | | 539,234.21 | | 539,234.21 | | 0.00 |
| | I.V.A. | | | | \$ 86,277.47 | | 86,277.47 | | 86,277.47 | | 0.00 |
| | TOTAL | | | | \$ 625,511.68 | | 625,511.68 | | 625,511.68 | | 0.00 |
| | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 5 AL MILLAR POR INSPECCION DE OBRA | | | | 2,696.17 | | 2,696.17 | | 2,696.17 | | 0.00 |
| | ALCANCE LIQUIDO A PAGAR A LA EMPRESA | | | | 622,815.51 | | 622,815.51 | | 622,815.51 | | 0.00 |

EL CONTRATISTA

ING. JOSÉ ARNOLDO DE LA SERNA SOTO

EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA

ARQ. REGINALDO OMAR SÁNCHEZ COSS

LA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARÍA BIBIANA VARGAS GARCÍA

