

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOCACÁN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.




GENERALES										FUENTE DE FINANCIAMIENTO							CONAC					ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)									
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACÁN DE OCAMPO (RE)	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO (AD)	OBRA	93.60 ML	1,694	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61301	8	12354-613-61301	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 693,957.97	\$ -	\$ -	\$ 693,957.97	\$ -	\$ -									
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO (AD)	OBRA	1 PZA.	1,694	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	62606	8	12354-626-62606	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 997,500.00	\$ -	\$ -	\$ 997,500.00	\$ -	\$ -									
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DRENAJE DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACÁN DE OCAMPO (POL)	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO (AD)	* OBRA	99.22 ML	1,694	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61306	8	12354-623-61306	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 625,511.68	\$ -	\$ -	\$ 625,511.68	\$ -	\$ -									
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO (AD)	OBRA	71 ML	1,694	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61306	8	12354-623-61306	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 2,313,318.82	\$ -	\$ -	\$ 2,313,318.82	\$ -	\$ -									
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	113 ML	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61306	8	12354-623-61306	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 394,165.51	\$ -	\$ -	\$ 394,165.51	\$ -	\$ -									
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL HACIA LA COLONIA EL PUENTE, EN LA LOC. DE TZINTZINGAREO DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	22 M3	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	61502	8	12354-615-61502	NO	4, Viernes 24 de enero de 2025	\$ 389,679.41	\$ -	\$ -	\$ 389,679.41	\$ -	\$ -									
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO 'ÁRBOL DE LA NOCHE TRISTE', (IRA, ETAPA) EN LA COLONIA PEDRO CUINI EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO (AD)	OBRA	231,026 M2	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	62606	8	12354-626-62606	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ -									
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO 'LA LAGUNITA', EN LA COLONIA LA LAGUNITA EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO (AD)	OBRA	16,524 M2	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	62606	8	12354-626-62606	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 1,327,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,327,000.00	\$ -	\$ -									

IRIMBO ILLUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.



NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (modificado)	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
	\$ 893,937.97	\$ -	\$ -	\$ 893,937.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 997,500.00	\$ -	\$ -	\$ 997,500.00	\$ -	\$ -	\$ 299,250.00	\$ -	\$ 299,250.00	\$ -	\$ -	\$ 299,250.00	\$ -	\$ -	\$ 299,250.00	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 825,511.68	\$ -	\$ -	\$ 825,511.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 2,318,318.82	\$ -	\$ -	\$ 2,318,318.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 394,165.51	\$ -	\$ -	\$ 394,165.51	\$ -	\$ -	\$ 394,165.51	\$ -	\$ 394,165.51	\$ -	\$ -	\$ 394,165.51	\$ -	\$ -	\$ 394,165.51	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 389,679.41	\$ -	\$ -	\$ 389,679.41	\$ -	\$ -	\$ 389,679.41	\$ -	\$ 389,679.41	\$ -	\$ -	\$ 389,679.41	\$ -	\$ -	\$ 389,679.41	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 1,327,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,327,000.00	\$ -	\$ -	\$ 643,852.76	\$ -	\$ 643,852.76	\$ -	\$ -	\$ 643,852.76	\$ -	\$ -	\$ 643,852.76	\$ -	\$ -	\$ -

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)										ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)										ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)									
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)											
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ 299,250.00	\$ -	\$ -	\$ 299,250.00	\$ -	\$ -	\$ 299,200.00	\$ -	\$ -	\$ 299,250.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ 394,165.51	\$ -	\$ -	\$ 394,165.51	\$ -	\$ -	\$ 394,165.51	\$ -	\$ -	\$ 394,165.51	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ 389,679.41	\$ -	\$ -	\$ 389,679.41	\$ -	\$ -	\$ 389,679.41	\$ -	\$ -	\$ 389,679.41	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ 643,852.76	\$ -	\$ -	\$ 643,852.76	\$ -	\$ -	\$ 643,852.76	\$ -	\$ -	\$ 643,852.76	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.

GENERAL										ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)																																		
GENERAL					METAS					FUENTE DE FINANCIAMIENTO					CONAC					INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)					PARTICIPACIONES (aprobado)					APORTACIONES (aprobado)					RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)					RECURSOS ESTATALES (aprobado)				
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/ UNIDAD	BENEFICIARIOS	N°	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)																									
RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	IRIMBO	CONTRATO (AD)	OBRA	11.50 KM	3,552	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61503	8	12354-615-61503	NO	4, Viernes 24 de enero de 2025	\$ 756,854.64	\$ -	\$ -	\$ 756,854.64	\$ -	\$ -																									
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KILÓMETRO 0 + 000 AL KM. 1 + 000, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO (AD)	OBRA	1 KM	1,984	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	8	12354-614-61405	NO	4, Viernes 24 de enero de 2025	\$ 2,485,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,485,000.00	\$ -	\$ -																									
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KILÓMETRO 0 + 000 AL KM. 0 + 320 (PARCUARIO CURIMBA); EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	* OBRA	320 ML	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	8	12354-614-61405	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 902,664.11	\$ -	\$ -	\$ 902,664.11	\$ -	\$ -																									
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRETERA NACIONAL CON ALUMBRADO PÚBLICO NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES); DEL KM. 0+600 AL KM. 1+300 EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	800 ML	2,642	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	8	12354-614-61405	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 999,999.99	\$ -	\$ -	\$ 999,999.99	\$ -	\$ -																									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 165STV910); DEL KM. 0 + 000 AL KM. 0 + 071.15 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUJO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGUJO	CONTRATO (AD)	OBRA	71.15 ML	863	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	8	12354-614-61405	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 773,498.15	\$ -	\$ -	\$ 773,498.15	\$ -	\$ -																									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 165STV910); DEL KM. 0 + 71.15 AL KM. 0 + 142.30 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUJO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGUJO	CONTRATO (AD)	OBRA	71.16 ML	863	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	8	12354-614-61405	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 773,498.15	\$ -	\$ -	\$ 773,498.15	\$ -	\$ -																									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 165STV910); DEL KM. 0 + 142 AL KM. 0 + 348 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUJO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGUJO	CONTRATO (AD)	OBRA	205.70 ML	863	520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	8	12354-614-61405	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 1,395,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,395,000.00	\$ -	\$ -																									



IRIMBO ILLUMINA  
H. Ayuntamiento 2025 - 2027



000400

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOCÁN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.

NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (modificado)	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)							ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)				
	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	
	\$ 756,854.64	\$ -	\$ -	\$ 756,854.64	\$ -	\$ -	\$ 756,854.64	\$ -	\$ -	\$ 756,854.64	\$ -	\$ 756,854.64	\$ -	\$ -	\$ 756,854.64	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 2,495,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,495,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,495,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,495,000.00	\$ -	\$ 2,495,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,495,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 902,684.11	\$ -	\$ -	\$ 902,684.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 999,999.99	\$ -	\$ -	\$ 999,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 773,498.15	\$ -	\$ -	\$ 773,498.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 773,498.15	\$ -	\$ -	\$ 773,498.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 1,395,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,395,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

2025-2027

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)										ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)										ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)									
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)											
\$ 756,854.64	\$ -	\$ -	\$ 756,854.64	\$ -	\$ -	\$ 756,854.64	\$ -	\$ -	\$ 756,854.64	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ 2,495,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,495,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,495,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,495,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										

PRESENCIA  
**IRIMBO**  
LUMINA  
H. Ayuntamiento  
2025 - 2027

CEAS PÚBLICAS  
**IRIMBO**  
LUMINA  
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.

GENERALES					FUENTE DE FINANCIAMIENTO				CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	130 ML	2,642	520	43) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	8	12354-614-61405	NO	17, Martes 10 de junio de 2025	\$ 1,671,704.57	\$ -	\$ -	\$ 1,671,704.57	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRETERA NACIONAL CON ALUMBRADO PUBLICO NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES); DEL KM. 0+000 AL KM. 0+300; EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	530 ML	2,642	611	41) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	61405	8	12354-614-61405	NO	5, Miércoles 13 de febrero de 2025	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA Y RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE SE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE HACIA TZINTZINGAREO, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+816 EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	TZINTZINGAREO	CONTRATO (AD)	OBRA	2816 MIL	2,642	611	41) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	61301	8	12354-613-61301	NO	5, Miércoles 13 de febrero de 2025	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000.00
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO EN IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO.	IRIMBO	SAN LORENZO QUERÉNDARO	CONTRATO (AD)	OBRA	1 PZA.	1,724	611	41) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	62204	8	12354-622-62204	NO	5, Miércoles 13 de febrero de 2025	\$ 507,246.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 507,246.00
													SUMA	\$ 23,986,599.00	\$ -	\$ -	\$ 18,939,353.00	\$ -	\$ 5,007,246.00

NOTAS:

**PRESIDENCIA IRIMBO**  
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

**IRIMBO**  
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**OBRAS PÚBLICAS IRIMBO**  
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.

NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (modificado)	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
	\$ 1,671,704.57	\$ -	\$ -	\$ 1,671,704.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,995,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,172,037.09
	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,495,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,235,139.92
	\$ 507,246.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 507,246.00	\$ 506,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 506,300.00	\$ 396,820.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396,820.18
<b>SUMA</b>	\$ 23,868,899.00	\$ -	\$ -	\$ 18,859,353.00	\$ -	\$ 5,007,246.00	\$ 9,975,102.32	\$ -	\$ -	\$ 4,978,802.32	\$ -	\$ 4,986,300.00	\$ 7,782,899.51	\$ -	\$ -	\$ 4,978,802.32	\$ -	\$ 2,804,097.19

**PRESIDENCIA**  
**IRIMBO**  
ILLUMINA  
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

**IRIMBO**  
ILLUMINA  
H. Ayuntamiento 2025 - 2027  
DR. FERNANDO LOPEZ MENDIOLA  
CONTRALOR MUNICIPAL

**IRIMBO**  
ILLUMINA  
H. Ayuntamiento 2025 - 2027  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

000404


**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**

MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACÁN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE CABILDO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,172,037.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,172,037.09	\$ 1,172,037.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,172,037.09		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,235,139.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,235,139.92	\$ 1,235,139.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,235,139.92		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 396,920.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396,920.18	\$ 396,920.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396,920.18		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,782,899.51	\$ -	\$ 4,976,802.32	\$ -	\$ 2,804,097.19	\$ 7,782,699.51	\$ 7,782,699.51	\$ -	\$ 4,976,802.32	\$ -	\$ -	\$ 2,804,097.19	<b>SUMA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



*[Signature]*  
LIC. MARÍA BIBIANA VARGAS GARCÍA  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



*[Signature]*