Gobierno de Michoacán

H. AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2025

OBRA: 1. "CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRETERA NACIONAL, CON ALUMBRADO PUBLICO NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES); DEL KM 0+000 AL KM 1+300; EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO".

No. CONTRATO: MIM/DOP/AD/FAEISPUM/001/2025

MONTO CONTRATADO: $1,995,000.00

CONSTRUCTORA: C. EFRAIN ORDAZ OROZCO EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA

ANTICIPO: $ 598,500.00

LOCALIDAD: TZINTZINGAREO

FECHA DE INICIO: 16 DE MAYO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

FINIQUITO DE OBRA
"CONTROL DE ESTIMACIONES"

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 VOLUMEN	ESTIMACION No. 1 IMPORTE	ESTIMACION No. 2 VOLUMEN	ESTIMACION No. 2 IMPORTE	ESTIMACION No. 3 VOLUMEN	ESTIMACION No. 3 IMPORTE	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	DIFERENCIA VOLUMEN	DIFERENCIA IMPORTE
	PRELIMINARES														
A10005A005	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO. PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIES MAYORES A 900 M2, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1250	$ 17.62	$22,025.00	827.04	$ 14,572.44	422.96	$ 7,452.56	0.00	$ -	1250.00	$ 22,025.00	0.00	$0.00
	TERRACERIAS														
B-EX0101	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	437.5	$ 172.05	$75,534.38	212.05	$ 36,706.82	114.54	$ 19,775.33	0.00	$ -	327.49	$ 56,541.16	110.01	$18,993.23
*TEMP7	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO	M3	568.75	$ 21.04	$11,966.50	259.03	$ 9,076.35	137.45	$ 2,891.05	0.00	$ -	392.98	$ 8,268.30	175.77	$3,698.20
	PAVIMENTOS														
A10010D010	(BASE) RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 cms UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE TRASPALEO Y EXTENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACARREO Y HERRAMIENTA. (POR MEDIOS MECÁNICOS)	M3	250	$ 976.54	$100,035.00	133.84	$ 80,815.70	77.06	$ 52,301.88	0.00	$ -	210.92	$ 143,117.66	39.08	$26,517.34
2.3	PISO A BASE DE BALDOSA DE BARRO DE 33 X 33 CM ACABADO COMUN, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 8 CM DE ESPESOR CONCRET FC=250 KG/CM2, MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	1100	$ 1,001.05	$1,101,155.00	689.20	$ 689,802.66	187.40	$ 187,596.77	198.00	$ 198,207.00	1054.60	$ 1,055,707.33	45.40	$46,447.67
ALB-GUAR201	CONCRETO EN GUARNICIONES, RESISTENCIA NORMAL. f'c=150 kg/cm2. REVENIMIENTO DE 10 cms., (±2.5 cms.) AGREGADO MAXIMO DE 1 1/2" O 3/4", INCLUYE: PICADO, VACIADO, CURADO CON AGUA, VIBRADO, COLOCACION DE CONCRETO Y DESPERDICIOS	ML	917	$ 288.32	$264,389.44	669.20	$ 192,943.74	331.10	$ 95,462.75	0.00	$ -	1000.30	$ 288,406.50	-83.30	-$24,017.06
	ILUMINACION														
LUM-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOLAR LED, SOLAR STYLED 300W O SIMILAR, Y POSTE TUBOLAR DE 4ML, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	10	$ 7,612.23	$76,122.30	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 150,244.60	20.00	$ 150,244.60	-10.00	-$76,122.30
												0.00	$ -	0.00	$0.00
												0.00	$ -	0.00	$0.00
				SUBTOTAL ROJA	$1,719,827.56	$ 1,810,376.80		$ 389,481.32		$ 348,452.56		$ 1,726,316.52		-$6,488.96
				SUBTOTAL	$ 1,719,827.56	$ 1,810,376.80		$ 389,481.32		$ 348,452.56		$ 1,719,827.56		$0.01
				IVA	$ 275,172.41	$ 289,660.29		$ 62,317.01		$ 55,752.41		$ 275,172.42		-$0.01
				IMPUESTO	$ 1,995,000.00	$ 2,100,037.09		$ 451,798.33		$ 404,204.97		$ 1,995,000.00		$0.00
				INSPECCION	$ 5,595.17	$ 5,891.76		$ 1,267.41		$ 1,134.00		$ 5,595.14		$0.03
				A ANTICIPO	$ 598,500.00	$ 630,037.83		$ 135,539.50		$ 121,261.49		$ 598,500.00		$0.00
				A LIQUIDO	$ 1,397,500.00	$ 1,470,088.93		$ 316,258.83		$ 282,943.48		$ 1,396,500.00		$0.00

POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. DAVID ALEJANDRO GARCÍA ZAMUDIO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. AZUCENA RUIZ ALVIRE
PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRATISTA

REVISO
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
ADMINISTRADOR GENERAL

"DE HACE CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN PLASMADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN PODER DEL AYUNTAMIENTO